

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	奥能登広域圏事務組合穴水消防署		
位置図	地番	平野トの1番地	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ts=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0f0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	200,000,000（被災時の推定被害額を記載）	
	円		
被害状況詳細	・対象施設：消防庁舎、訓練棟、訓練場、職員駐車場、消防敷地南側小又川のり面 ・災害時の状況：上記施設すべてが被災。消防敷地南側小又川のり面の崩落により、庁舎の給排水管及び空調機器に甚大な被害となる。 ・消防敷地南側小又川のり面の崩落面積拡大（9月21日～24日）【豪雨災害】		
	・庁舎：污水配管、給水給湯配管等使用不可、空調機器使用不可、外壁クラック多数、壁面落下の恐れあり、内壁クラック。 ・訓練棟：基礎部分の露出、傾き ・訓練場、職員駐車場：亀裂、段差多々 ・敷地南側小又川のり面崩落：給排水管破損、空調機器室外機破損、給湯設備破損【豪雨災害】 ・敷地南側小又川のり面、水食により崩落面積拡大：（拡大範囲未調査）		
復旧状況 今後の方針 (R8.6.1現在)	・庁舎関係応急復旧 空調機器一部（事務所、通信室、署長室） 工期：R6年3月11日～3月25日 污水配管 工期：R6年1月17日～1月17日 給水給湯配管等 工期：R6年3月8日～3月8日 外壁一部（庁舎東側） 工期：R6年3月18日～3月29日 空調機器(仮眠室・洗面室) 工期：R6年10月1日～12月25日 被害調査 期間：R7年3月～令和7年8月 ・訓練棟、訓練場、職員駐車場、消防敷地南側小又川のり面、浄化槽等 未復旧 今後の事業スケジュール ・河川工事復旧工事（予定） 令和7年度12月測量完了し詳細設計業務進行中。詳細設計完了後、着工予定。 ・庁舎等復旧工事（予定） 令和7年8月被害調査完了。河川区域詳細設計精査後、実施設計業務発注予定。		
写真	撮影日時	令和6年9月	
	庁舎南側、(小又川のり面崩落)  【9.21～24 豪雨により被害拡大】		