

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		穴水町し尿処理施設	
位置図	地番	穴水町字鵜島9の3	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&fs=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0r0) 2025/2/20穴水町役場加工 		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	33,580,800	円
	・ 建屋周囲の地面が全体的に沈下、建屋後部基礎部分等に大きな亀裂有り ・ 地面沈下により埋設の配管が断裂（川からの取水が不能） ・ 各種塩ビ配管が断裂・亀裂（複数有り） ・ 各機械器具の故障等（正常作動せず要交換）・上水道配管・メーター故障 ・ 機械器具固定部分破損（複数有り）		
被害状況詳細	・ 送水管断裂、水道メーター故障、取水ポンプ損傷 ・ 天井フード破損（2箇所）、塩ビ配管断裂・亀裂（8箇所） ・ 攪拌ブロワNo.2、希釈水ポンプNo.1及びNo.2故障 ・ 沈砂除去装置架台基礎破損（2箇所）、夾雑物除去装置架台基礎破損（4箇所）		
復旧状況 今後の方針 (R7.10.1現在)	・ 送水管及び水道メーター修繕、建屋後部等亀裂箇所に砕石敷き（R6.3.31） ・ 攪拌ブロワNo.2、希釈水ポンプNo.1及びNo.2更新（R6.3.31） ・ 基礎・配管・ダクト修繕（R6.3.31） ・ 取水ポンプ仮設置（R6.4.30）→施設稼働し、処理可となる ・ 取水ポンプ本設置（R6.6.28） ・ 施設敷地復旧工事完了（工期：令和6年11月22日～令和7年3月31日） ・ 取水ポンプからの取水量不足が生じ、現在稼働停止し、原因調査中		
写真	撮影日時	令和6年2月6日	
	 		