

# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

<b>施設等名称</b>	町地域情報センター（サーバ室） ほか		
<b>位置図</b>	<b>地番</b>	川島ラの174番地	
	 <p>地理院地図 GSI Maps</p> <p>国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;is=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</p>		
<b>施設概要 発災当初の 状況</b>	<b>被害額</b>	20,476,414	円
	<ul style="list-style-type: none"> <li>町地域情報センター裏手の土砂崩れにより、サーバ室に土砂流入</li> <li>インターネット及び光電話などの光ケーブルが断線し、外部への情報発信及び、関係先との連絡手段が途絶える</li> <li>サーバ室に設置している一部機器が損傷を受ける ※サーバ等が故障するなどの致命的な損傷なし</li> <li>同施設内に拠点を構える能越ケーブルネット（株）のサーバ室も被害を受けたことで、テレビからの情報収集も不可</li> </ul>		
<b>被害状況詳細</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1月1日 地震による土砂崩れで、ほぼ全ての通信回線が断絶する サーバ室の一部機器・サーバラック等が被害を受ける</li> <li>1月4日 サーバ室に設置の機器を全て撤去し、役場庁舎に退避させる</li> </ul>		
<b>復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1月5日 Starlinkの設置により、災害対策本部のインターネット環境を暫定復旧（HTNet）</li> <li>1月7日 光ケーブルを土砂崩れの影響のない別ルートで新サーバ室に新たに引き込み（NTT・HTNet） 役場庁舎2階会議室の一角に新サーバ室を設置し、各種システムを仮復旧（ICC）</li> <li>1月12日～2月8日 出先機関のネットワークを順次復旧（公立穴水総合病院から開通）</li> <li>4月27日 新サーバ室のサーバラック内にサーバ等機器収納及び電源工事等完了</li> <li>5月31日 新サーバ室エアコン増設工事完了</li> <li>10月19日 光回線の本復旧工事完了（HTNet）</li> <li>12月21日 光回線の本復旧工事完了（NTT西日本）※庁舎内の2階～1階への幹線を除く</li> <li>R7年1月24日 新サーバ室再構築事業完了</li> <li>R7年3月31日 光回線の本復旧工事完了（NTT西日本）※庁舎内の2階～1階への幹線</li> </ul>		
<b>写真</b>	<b>撮影日時</b>	令和6年1月4日	
			