

# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	穴水町し尿処理施設		
位置図	地番	穴水町字鶴島9の3	
	 <p>国土地理院ウェブサイト (<a href="https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;f=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0">https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;f=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0</a>) 2025/2/20穴水町役場加工</p>		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	33,580,800	円
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建屋周囲の地面が全体的に沈下、建屋後部基礎部分等に大きな亀裂有り</li> <li>・ 地面沈下により埋設の配管が断裂（川からの取水が不能）</li> <li>・ 各種塩ビ配管が断裂・亀裂（複数有り）</li> <li>・ 各機械器具の故障等（正常作動せず要交換）・上水道配管・メーター故障</li> <li>・ 機械器具固定部分破損（複数有り）</li> </ul>		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 送水管断裂、水道メーター故障、取水ポンプ損傷</li> <li>・ 天井フード破損（2箇所）、塩ビ配管断裂・亀裂（8箇所）</li> <li>・ 攪拌ブロワNo.2、希釈水ポンプNo.1及びNo.2故障</li> <li>・ 沈砂除去装置架台基礎破損（2箇所）、夾雑物除去装置架台基礎破損（4箇所）</li> </ul>		
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 送水管及び水道メーター修繕、建屋後部等亀裂箇所に砕石敷き（R6.3.31）</li> <li>・ 攪拌ブロワNo.2、希釈水ポンプNo.1及びNo.2更新（R6.3.31）</li> <li>・ 基礎・配管・ダクト修繕（R6.3.31）</li> <li>・ 取水ポンプ仮設置（R6.4.30）→施設稼働し、処理可となる</li> <li>・ 取水ポンプ本設置（R6.6.28）</li> <li>・ 施設敷地復旧工事完了（工期：令和6年11月22日～令和7年3月31日）</li> <li>・ 取水ポンプからの取水量不足が生じ、現在稼働停止し、原因調査中</li> </ul>		
写真	撮影日時	令和6年2月6日	
			