

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	防火水槽（2）		
位置図	地番		
	 		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	12,000,000（被災時の推定被害額を記載）	円
	○対象施設 ・町内防火水槽（耐震性防火水槽含む） ○発災当初の状況 ・町内防火水槽（耐震性防火水槽含む） 公設防火水槽116基（内耐震性防火水槽55基）中、38基の防火水槽に甚大な被害が生じた。		
被害状況詳細	・令和6年度では、38基中の防火水槽（耐震性防火水槽含む）のなかでも、31基の漏水補修工事及び外構復旧工事が完了。令和7年度事業では、6基の漏水補修工事及び1基の外構補修工事を予定。 防火水槽漏水補修場所 ①穴水町字越渡地内 ②穴水町字大角間地内 ③穴水町字下唐川地内 ④穴水町字丸山地内 ⑤穴水町字山中（市の坂）地内 ⑥穴水町字山中（東山）地内 防火水槽外構復旧工事場所 ①穴水町字伊久留地内 ②穴水町字越渡地内		
復旧状況 今後の方針 (R8.6.1現在)	防火水槽漏水補修工事 工法：防火水槽内の防水シート張り工法 工事場所：①～⑥地内 補修状況：復旧中 工期：着工令和7年7月8日 完成令和8年3月31日予定 契約日：令和7年7月7日、受注者：北川瀝青工業株式会社、請負額：9,977,000円 防火水槽外構復旧工事 工事場所：①地内 工法：コンクリートによるクラック補修工法 補修状況：補修完了 株式会社東井組 請負額：495,000円 契約日：令和7年9月24日（随意契約） 完了日：令和7年12月26日 工事場所：②地内 工法：防火水槽蓋版ずれの補修 補修状況：補修中 大東建設株式会社 請負額：99,000円 契約日：令和8年1月27日（随意契約） 完了予定日：令和8年3月10日		
写真	撮影日時	2025年5月1日	
	 		