

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		甲地区 農地・農業用施設	
位置図	地番	甲地先	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	277,070,000	円
	・地震によるため池護岸、フェンスが被災 ・津波による雑物が田へ流入 ・地震による用水路、農道の被災 ・地震による畑のき裂、田畦畔の崩壊		
被害状況詳細	・ため池護岸復旧（フェンス含む）L=416m ・田雑物除去、整地工 A=0.57ha ・畑き裂補修 A=1.71ha ・畦畔復旧 A=0.25ha ・農道復旧 L=340m		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	・災害査定申請：令和6年11月 完了 ・実施設計業務：ため池護岸復旧について実施中 令和7年6月完了予定 ・復旧工事：令和7年度中に発注予定 ※ため池護岸復旧については国営・県営で行う農地海岸、県道、漁港の復旧工事と調整の上、工事を実施する。		
写真	撮影日時	R6.1.27	
	 ため池  津波被害		