

令和 6 年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		防火水槽（2）	
位置図	地番		
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	12,000,000（被災時の推定被害額を記載）	円
	○対象施設 ・ 町内防火水槽（耐震性防火水槽含む） ○発災当初の状況 ・ 町内防火水槽（耐震性防火水槽含む） 公設防火水槽116基（内耐震性防火水槽 5 5 基）中、3 8 基の防火水槽に 甚大な被害が生じた。		
被害状況詳細	・ 令和 6 年度では、3 8 基中の防火水槽（耐震性防火水槽含む）のなかでも、3 1 基の漏水補修工事及び外構復旧工事が完了。令和 7 年度事業では、6 基の漏水補修工事及び 1 基の外構補修工事を予定。 防火水槽漏水補修場所 ①穴水町字越渡地内 ②穴水町字大角間地内 ③穴水町字下唐川地内 ④穴水町字丸山地内 ⑤穴水町字山中（市の坂）地内 ⑥穴水町字山中（東山）地内 防火水槽外構復旧工事場所 ●穴水町字伊久留地内		
復旧状況 今後の方針 (R7.10.1現在)	防火水槽漏水補修工事 工法：防火水槽内の防水シート張り工法 工事場所：①～⑥地内 補修状況：復旧中 工期：着工令和 7 年 7 月 8 日 完成令和 8 年 3 月 31 日予定 契約日：令和 7 年 7 月 7 日、受注者：北川瀝青工業株式会社、請負額：9,977,000 円 防火水槽外構復旧工事 工法：コンクリートによるクラック補修工法 工事場所：●地内 補修状況：未復旧 ※他の復旧工事等で本業務に対応できる業者の選定が困難な状態。		
写真	撮影日時	2025年5月1日	
	 		