

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		光琳寺保育所	
位置図	地番	穴水町波志借ハ12	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&ds=1&v=0g0J0h0k0D0o0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	35,194,500	円
	・ 未満児保育室及び3歳児保育室の建っている基礎部分の堀の崩壊 ・ 当該保育室さらにその奥の遊戯室までが一部傾斜		
被害状況詳細	・ 石垣崩落（保育室前）H＝2.0m L＝14.5m ・ 石垣崩落（遊戯室前）H＝2.5m L＝18.5m ・ 瓦葺ブロック壁クラック及び瓦落下H＝1.5m L＝22.5m ・ 遊戯室 床面沈下 A＝115㎡		
復旧状況 今後の方針 (R7.10.1現在)	・ 石垣の崩れ部分にブロックとコンクリートで修復済み（工期：R6.5.30～R6.6.30） ・ 遊戯室床面沈下 コンクリートを流し傾きの修復（工期：R6.8.20～R6.9.30） ・ 浄化槽の取り換え（工期：R6.8.13～R6.9.13） ・ 保育室さらにその奥の遊戯室までが一部傾斜（工期：R6.8.28～R6.10.20） ・ 保育室や遊戯室のクロス張替え（工期：R6.10.22～R6.11.16）		
写真	撮影日時	令和6年1月30日 → 3月2日 → 11月6日	
			