令和６年能登半島地震　被害・復旧状況カルテ

施設等名称	町地域情報センター（サーバ室）　ほか

位置図	地番	川島ラの174番地
	 国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0）2025/2/20穴水町役場加工	
施設概要 発災当初の 状況	被害額	20,476,414　円
	・町地域情報センター裏手の土砂崩れにより、サーバ室に土砂流入 ・インターネット及び光電話などの光ケーブルが断線し、外部への情報発信及び、関係先との連絡手段が途絶える ・サーバ室に設置している一部機器が損傷を受ける　※サーバ等が故障するなどの致命的な損傷なし ・同施設内に拠点を構える能越ケーブルネット（株）のサーバ室も被害を受けたことで、テレビからの情報収集も不可	
被害状況詳細	・1月1日　地震による土砂崩れで、ほぼ全ての通信回線が断絶する 　　サーバ室の一部機器・サーバラック等が被害を受ける ・1月4日　サーバ室に設置の機器を全て撤去し、役場庁舎に退避させる	
復旧状況 今後の方針 (R7.2.1現在)	・1月5日　Starlinkの設置により、災害対策本部のインターネット環境を暫定復旧（HTNet） ・1月7日　光ケーブルを土砂崩れの影響のない別ルートで新サーバ室に新たに引き込み（NTT・HTNet） 　　役場庁舎2階会議室の一角に新サーバ室を設置し、各種システムを仮復旧（ICC） ・1月12日～2月8日　出先機関のネットワークを順次仮復旧（公立穴水総合病院から開通） ・4月27日　新サーバ室のサーバラック内にサーバ等機器収納及び電源工事等完了 ・5月31日　新サーバ室エアコン増設工事完了 ・10月19日　光回線の本復旧工事完了（HTNet） ・12月21日　光回線の本復旧工事完了（NTT西日本） ・R7年1月24日　新サーバ室再構築事業完了	
写真	撮影日時	令和6年1月4日