令和６年能登半島地震　被害・復旧状況カルテ

施設等名称	穴水町役場庁舎・地域情報センター

位置図	地番	穴水町字川島ラの174番地

国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0）2025/2/20穴水町役場加工

施設概要 発災当初の 状況	被害額	ー	円

・建築物周囲の地盤が全体的に沈下し、外構舗装に多数のクラック有り
・上記外構損傷に伴う、埋設配管の損傷
・建築物内部の柱梁・壁・床に多数のひび割れ、コンクリート剥離有り
・外壁サッシの破損（開閉不可・隙間発生）
・エレベーター故障

被害状況詳細	役場庁舎災害復旧工事実施設計において、調査実施中 業務完了予定日：令和７年３月３１日
復旧状況 今後の方針 (R7.2.1現在)	・復旧工事実施設計委託業務契約済み

写真	撮影日時	令和6年5月25日