令和６年能登半島地震　被害・復旧状況カルテ

施設等名称	国民保養センター真名井

位置図	地番	川島	
	 国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0）2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	2,090,000,000	円
	（施設）国民保養センター真名井、キャッスルホール、湯ったり館 災害時の状況：上記施設すべてが被災。宿泊棟については、倒壊のおそれあり		
被害状況詳細	・国民保養センター真名井（宿泊棟、事務所、食堂、厨房、ろばた焼施設等） 地盤沈下により海側に傾斜、外壁亀裂、壁面のひび割れ、駆体のずれ 厨房備品等の損傷、天井の落下 ・キャッスルホール（大ホール、会議室、天文台） 棟瓦の歪み破損、天井の落下、壁面のひび割れ ・湯ったり館 浴槽内のひび割れ、地盤沈下、機械室配管等損傷、建物：全壊判定		
復旧状況 今後の方針 (R8.6.1現在)	未復旧→解体撤去もしくは一部再建を検討中 ※撤去費：約8億円以上（概算 ／ 設計費・土地造成・建物解体撤去　等）		
写真	撮影日時	令和6年1月19日	
			